



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

## **Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” ēkai Rīgā, Ieriķu ielā 4**

### **Projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/057**

#### **Projekta norise**

PIKC “Rīgas Tehniskās koledžas” ēkai Rīgā, Ieriķu ielā 4 ir sekmīgi turpināts būvdarbu process, kuru veic SIA “ABORA”.

Energoefektivitātes darbi norit atbilstoši projektā plānotajam, tas ir:

1. Fasādes daļa – ēkas fasāde ir pilnībā nosiltināta. Ēkas fasādei ir uzklāts dekoratīvais apmetums un apdarinātas logu ailes.
2. Ēkas bēniņi – ēkas bēniņi ir pilnībā nosiltināti.
3. Cokola daļa – ēkas cokola daļa ir pilnībā nosiltināta. Neatbilstošu laika apstākļu dēļ ēkas cokolu daļai nav veikta apdare.

Lai nodrošinātu projekta īstenošanas regulāru uzraudzību, notiek būvsapulces, kurās piedalās SIA „ABORA” pārstāvji, Rīgas Tehniskās koledžas pārstāvji, būvuzraugs un autoruzraugi.

Sakarā ar neatbilstošiem klimatiskajiem laika apstākļiem fasādes, cokola apdares un betonēšanas darbiem 2018.gada 28.decembrī tika noteikts tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim (ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.aprīlim), kad meteoroloģiskie apstākļi būs atbilstoši, lai atlikušos būvdarbus būtu iespējams veikt kvalitatīvi, nodrošinot līgumā paredzēto būvdarbu garantiju. Tika uzkopts būvlaukums līdz būvdarbu atsākšanas brīdim.